



محضر جلسة المنطقة 02

- 1- معطيات بخصوص البلدية :
- أ - اسم المنطقة : منطقة عدد 02
- ب - عدد السكان بالبلدية : 46422
- ت - تاريخ الجلسة : 08 ديسمبر 2019
- ث - مكان الجلسة : دار الشباب بطريق الحامة .
- ج - اسم ميسر الجلسة : - محمد الصغير الشريف
- عاطف عمران
- ح - محضر محرر من قبل : سليم باكير كاتب عام بلدية توزر
- خ - محضر مصادق عليه من طرف : عبد العاطي باي : رئيس البلدية
- 2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ: عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة عدد 02 : 105 مشارك

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة	العدد الجملي
105	06	28	
%100	%5,7	%26,7	النسبة (%)

ب- جدول الأعمال :

- التذكير بأن هذه الجلسة تدرج في اطار إعداد برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2020 وهي مخصصة لمواصلة أعمال الجلسة العامة التشاركية الأولى وذلك من خلال اختبار نوعيات التدخل ومناطق التدخل ذات الأولوية والأكثر جدوى للمنطقة المعنية وفي حدود الاعتمادات التي تم تخصيصها لهذه المنطقة بالجلسة العامة التشاركية الأولى .
- تقديم حدود المنطقة (التقسيم الترابي) .
- التشخيص المالي للبلدية .
- التشخيص الفني للمنطقة .
- إعطاء كلمة الحاضرين للتدخل .
- اختبار الأولويات في المشاريع من خلال تقسيم الحاضرين إلى ورشات عمل .
- التوافق أو التصويت على المشاريع ذات الأولوية .
- اختيار المشاريع المخصصة للمنطقة .
- اختيار ممثلي الأحياء (التوافق أو التصويت) .

مشاريع البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2019 بالمنطقة عدد 02 :

ع/ر	المشروع	الكلفة (أ.د.)	الملاحظات
01	الترصيف (اقتناء مواد تليط)	87,5	تم امضاء الصفقة وبصدد التزود
02	التنوير العمومي (شراء فوانيس مقتصدة للطاقة)	23,5	بصدد الإعلان عن الاستشارة
03	تهيئة دائرة بلدية	50	نسبة الانجاز 60 %
04	المستودع البلدي	150	تم اعداد ملف الاستشارة والدراسات وبصدد الاعلان عن استشارة قصد تهيئة المستودع
05	إقتناء معدّات للظافة	62,5	بصدد اعداد ملف طلب العروض باجراءات مبسطة
06	أشغال الصيانة والتعهد للإنارة العمومية	17,5	انتهت بنسبة 100 %
07	اقتناء تجهيزات إدارية	7,5	انتهت بنسبة 100 %
08	أشغال الصيانة والتعهد (التجهيزات الجماعية)	7,5	بصدد الانجاز
09	تحميل مداخل المدن	5	بصدد إعداد إستشارة في الغرض
10	تهيئة المناطق الخضراء	5	انتهى التزود بنسبة 100 %
	الجملة	416	

- المشاريع الوطنية المبرمجة بالمنطقة :

في اطار برنامج تهذيب حي الانطلاقة المدرج ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية الموكل انجازه لوكالة التهذيب والتجديد العمراني باعتماد قدره 7475 أ.د قصد تهذيب حي الانطلاقة الذي يحتوي على الأحياء التالية : حي حلبة - حي الازدهار - حي المطار ويقارب الاعتماد المخصص للمنطقة عدد 03 حوالي ثلث الاعتماد . كما أن الوكالة بصدد اختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى انجاز الدراسات الفنية للمشروع .

3- تذكير بالاحصاء الوطني التقديري للبنية الأساسية بالمنطقة عدد 02 :

وجود اشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%)	نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالة جيدة أو متوسطة	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
لا	60	60	60	40	55	45	منطقة حي الازدهار - طريق الحامة - حلبة

4- المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والمشاريع الوطنية والجهوية الاخرى المتواصلة المبرمجة بالمنطقة عدد 02 :

أجوبة البلدية / أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<p>إن المشاريع التي تبرمجها البلدية في نهاية السنة لا يمكنها أن أن تنجزها بنسبة 100% خلال السنة المقبلة نظرا لعدة عوامل ومن أهمها طول إجراءات إعداد الدراسات وتكليف مكاتب الدراسات وكذلك تحويل الاعتمادات التي أصبحت تحال وسط السنة وهناك اعتمادات تحول في آخر السنة لذلك يتأخر انطلاق الإنجاز في عدّة حالات سنة كاملة ولكن المهم أن تنجز هذه المشاريع طبقا للقوانين الجاري بها العمل وطبقا للشروط الإدارية والفنية المعمول بها .</p>	<p>- أحد المتدخلين لاحظ ببطء في إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2020 وأكد على ضرورة الإسراع في الإنجاز واستهلاك الاعتمادات حتى تكتسب البلدية مصداقية مع المواطن والحاضرين والمتابعين لبرامج البلدية .</p>
<p>خلال السنوات الفارطة أنجزت البلدية عدّة طرقا فافت 60 كلم بالخرسانة الاسفلتية وقد تعرّضت إلى التدخل وإصلاح شبكة الماء من طرف الصالح للشراب (SONEDE) وكان تدخل الشركة في إصلاح العطب بطيء جدا ومتأخر نظرا لوجود إشكال بين الشركة وبين المقاول المكلف بالصيانة</p>	<p>لاحظ مواطن آخر بأنه توجد طرقا أنجزت خلال السنة الفارطة وتعرّضت الى التفسير من طرف المتدخلين العموميين ، فالمطلوب التنسيق المسبق وعدم الترخيص لهذه الشركات للتدخل فيها.</p>

ونظرا لقدم الشبكة الذي ساهم في تعطب القنوات وبالتالي تكسير الطرقات الجديدة وحديثة الإنجاز دون ترخيص من البلدية أو وجود تراخيص على سبيل التسوية نظرا لحدوث العطب ليلا أو في أوقات خارج التوقيت الإداري ولذلك فإن البلدية تتعهد بمد شركة (SONEDE) بفواتير لخلاصها واسترجاع المصاريف وستتولى البلدية إرجاع الطرقات لحالتها الأصلية أو تتعهد (SONEDE) بتكليف مقاولات لإصلاح الحفر طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها وتحت إشراف ومراقبة البلدية .

لقد خصّصت البلدية خلال سنوات 2016-2017-2018 مبالغ تبعا 550 أ.د ، 650 أ.د و 794 أ.د من الاعتمادات الغير موظفة والممولة من طرف صندوق القروض لإنجاز الطرقات والأرصفة نسبة قدرها 85% من جملة الاعتمادات المرصودة للبلدية ونظرا للدراسات التي قامت بها البلدية بالتعاون بين المصالح الفنية للبلدية وبرنامج تدعيم التي أكدت على ضرورة تجديد أسطول النظافة الذي تقادم وأصبح يكلف البلدية مصاريف كبرى للصيانة وغير قادر خلال السنوات القادمة على رفع الفضلات بالكميات المتوفرة وبالنجاعة المطلوبة وتنال رضا السكان لذلك قرر المجلس البلدي أعضاء أهمية قصوى للنظافة وبالتالي شراء معدات النظافة وتطوير عملية الرفع .

- تدخل أحد الحاضرين وأكد أن المبلغ المرصود من طرف البلدية والمخصص لإنجاز مشاريع القرب (طرقات وأرصفة وإنارة عمومية ... الخ) والمقدر بـ 700 أ.د لا يفي بالحاجة ويجب الترفيع فيه والتخفيض من شراء المعدات التي خصص لها اعتماد هام .

5- مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد 01 خلال سنة 2020 مرتبة حسب الأولوية :

المشروع	نوعية التدخل	موقع التدخل الأنهج والأحياء	الكلفة (أ.د)	رأي المصلحة الفنية / المرافق الفني
تهيئة حي العمران	الربط بالماء الصالح للشرب	حي العمران	60	تفويت شبكة الماء الصالح للشرب لأصحاب المساكن الجاهزة للسكن
التعبيد بالخرسانة الاسفلتية	تعبيد	شارع جعفر المنصور (خلف الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية)	60	الانجاز في حدود الاعتماد المرصود
تعبيد الطريق المؤدية لإعدادية مصطفى خريف	تعبيد بالخرسانة الاسفلتية	الطريق المؤدية لاعدادية مصطفى خريف بحلبة 1 كلم	130	الانجاز في حدود الاعتماد المرصود
الجملة			250	الاعتماد المرصود 175 أ.د

8- نتائج الجلسة بالمنطقة :

8-1 - ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب انجازها بالمنطقة عدد 02 وتاريخ الاعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية :

المشروع	نوعية التدخل	موقع التدخل (الأنهج والأحياء)	نتائج التصويت	جدوى المشروع (للمنطقة)	الكلفة أ.د	رأي المصلحة الفنية / المرافق المالي
تعبيد حي العمران الربط بشبكة الماء الصالح للشرب	الربط بالماء الصالح للشرب	المساكن المبنية والجاهزة بحي العمران	مشروع ذو أولوية مطلقة للمنطقة	متوسط	59	الانجاز في حدود الاعتماد المرصود للحي جملة (175 أ.د)
تعبيد خلف ادارة التجهيز	تعبيد بالخرسانة الاسفلتية	شارع جعفر المنصور (خلف ادارة التجهيز)	مشروع ضروري نظرا لاهتراء أرضية الطريق القديمة (أولوية مطلقة)	متوسط	58	الانجاز في حدود الاعتماد المرصود للحي جملة (175 أ.د)
تعبيد طريق حلبة المحاذي للسكة الحديدية	تعبيد بالخرسانة الاسفلتية	الشارع المؤدي لاعدادية مصطفى خريف انطلاقا من حديقة الهرم	مشروع ضروري نظرا لاهتراء أرضية الطريق القديمة (أولوية مطلقة)	متوسط	58	الانجاز في حدود الاعتماد المرصود للحي جملة (175 أ.د)
الجملة					175	

سيتم الاعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم الاثنين الموافق
لـ 09 ديسمبر 2019 .

8-2: ملاحق :

8-2-1: عرض البلدية :

9- رأي المشاركين في خطة الاتصال المعتمدة :

لاحظ جميع الحاضرون أن البلدية قد قامت بمجهودات هامة وكبيرة في إعلام المواطنين والتواصل معهم حتى يكون الحضور بالجلسات التشاركية منهم وقد حضر الجلسات (الجلسة الأولى العامة وجلسة هذه المنطقة 01) محترما بالبلدية مشكورة على المجهودات

- تعليق ملصقات .
- تعليق لافتات .
- استعمال مضخم الصوت .
- توزيع (Flayer) .
- حملات تحسيسية .
- خيمات اعلامية .
- الاعلام عبر شبكة التواصل الاجتماعي .
- الاعلام بالإذاعات المحلية (Djérid FM) وإذاعة قفصة ... الخ .

10- رأي المشاركين في القاربة التشاركية المعتمدة :

لقد نصّ الدستور في الفصل 139 على ضرورة اعتماد القاربة التشاركية فيما يتعلق بإنجاز الجماعات المحلية المشاريع وقد كانت بلدية توزر من البلديات السبابة حيث انطلقت منذ 2013 بلدية توزر في تشريك المواطن في إنجاز المشاريع وذلك باعتماد آلية الميزانية التشاركية وتنفيذ منهجية صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في تنفيذ البرنامج الاستثماري 2016 و 2017 و 2018 و 2019 .

- جل المتدخلين ثمنوا طريقة الاتصال المعتمدة حيث لاحظوا ما يلي :
- وجود ملصقات ولافتات ومعلقات حائطية .
- تم تخصيص دعوات خاصة للمصالح الإدارية والمتدخلين العموميين .
- الإعلام بمضخمت الصوت .
- استعمال شبكة التواصل الاجتماعي .
- الإعلام المباشر داخل الأحياء السكنية والمحلات المفتوحة للعموم .
- تركيز خيمات للدعوى لحضور الجلسات التشاركية وتوزيع المطويات .

11- مواضيع أخرى تمّ النقاش فيها مع المشاركين :

أجوبة البلدية / أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<p>لقد خصصت البلدية إعتمادات لتهيئة هذه المقاسم قصد تنوير وإدخال الماء الصالح للشرب حيث سيتم التداول فيها خلال الجلسات التشاركية المقبلة وأعلم رئيس الجلسة الحاضرون أن البلدية ستعمل مستقبلا على تهيئة المقاسم قبل التفويت فيها كما انه سيتم إعداد دراسات في تكلفة مقسمي الشمس والعمران وإعداد برنامج في تهيئتهما والحث على التمويل في أقرب الآجال .</p>	<p>- طالبت مجموعة هامة من الحاضرين على ضرورة تهيئة مقسمي الشمس والعمران والعمل مستقبلا على تهيئة المقاسم قبل التفويت فيها .</p>
<p>أكد رئيس الجلسة للحاضرين أن البلدية ستعمل مستقبلا على مزيد العناية بالنظافة والطرق والإضاءة وقد شرعنا في توفير الأشجار لغراستها بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات بالمدينة وسنعمل مستقبلا على تمكين السكان من أشجار من نوع الفيكيكس لغراستها والعناية بها .</p>	<p>- طلب عدد هام من الحاضرون بالجلسة من البلدية بضرورة العناية بالطرق وصيانتها وكذلك العناية بنظافة بعض الأحياء والعناية بشبكة الإضاءة العمومية وتوفير أشجار الفيكيكس للسكان لغراستها والعناية بها .</p>

09 ديسيمبر 2019

توزر

رئيس البلدية

رئيس البلدية
عبد العاطي باي

