

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 (السداسية الأولى 2021: من 01 جانفي 2021 إلى غاية 30 جوان 2021)						الولاية : تونز	
...								البلدية : تونز	
المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	القيمة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	القيمة التي تم الإنفاق عليها حتى الآن للمشروع Coût actualisé du projet (2b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المخطط صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المخطط صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (4) = (2)-(3)	المبلغ الذي تم إنفاقه الآن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	مجموع ما تم صرفه لغاية المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au décembre 2021 (7) (6)+(2) = (7)
المشاريع الجديدة لسنة 2021		1 417 000	1 417 000		852 000	525 000	31 759	15 704	19 242
1- مشاريع ذات صبغة محلية	2021	1 417 000	1 417 000		852 000	525 000	31 759	15 704	19 242
1 التعمير والترسيب برنامج 2021	2021	650 000	650 000		750 000	500 000	0	0	0
2 تشجير وفتح المناطق الخضراء	2021	50 000	50 000		30 000	0	0	0	0
3 التهيئة والتعمير بالأشجار العمودية	2021	60 000	60 000		60 000	0	0	0	0
4 الأشغال الصيفية و التعمير للتراب	2021	15 000	15 000		15 000	0	0	0	0
5 جمعيل مداخل المدن	2021	15 000	15 000		15 000	0	0	0	0
6 اقتناء الطرقات الرئيسية	2021	40 000	40 000		40 000	0	0	0	0
7 تهيئة المساحات الخضراء	2021	15 000	15 000		15 000	0	0	0	0
8 اقتناء معدات النظافة والطرقات	2021	300 000	300 000		300 000	0	0	0	0
9 اقتناء تجهيزات إدارة القمامة الأخرى	2021	75 000	75 000		75 000	0	0	0	0
10 اقتناء تجهيزات إعلامية مختلفة	2021	40 000	40 000		40 000	0	0	0	0
11 تجهيزات زراعية	2021	20 000	20 000		20 000	0	12 517	0	12 517
12 اشغال الصيانة والتعمير للبيانات الزراعية	2021	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0
13 اقتناء وسائل النقل	2021	52 000	52 000		27 000	25 000	0	0	0
2- مشاريع الشراكة بين البلديات									
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والهيئات									
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى									
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
7- البرامج الوطنية									
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية									
2.7 برامج أخرى									
ب مشاريع متواصلة في إطار الإنجاز من السنوات الماضية		12 609 893	12 609 893	1 609 367	3 406 700	7 703 250	173 137	102 434	1 688 970
1- مشاريع ذات صبغة محلية		5 203 093	5 203 093	1 609 367	3 406 700	487 250	173 137	102 434	1 688 970
1 التعمير والترسيب برنامج 2020	2020	587 250	587 250	0	500 000	387 250	0	0	0
2 تزويد حي العمران ببناء الصالح للشرب	2020	59 000	59 000	0	59 000	0	59 000	59 000	59 000
3 تهيئة الطرقات بحي الشمس	2020	40 000	40 000	0	40 000	0	43 703	0	43 703
4 تشغيل الصيانة والتعمير لأشجار العمودية	2020	70 000	70 000	48 319	0	0	0	0	48 319

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 (السداسية الأولى 2021: من 01 جانفي 2021 إلى غاية 30 جوان 2021)						الولاية : تونز		البلدية : تونز
.....										
مجموع ما تم صرفه لحساب المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au décembre 2021 31 (6)+(2)=(7)		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم اعتمده الإناء لتصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	ربطتة صرف الإقتضات المبرجة بوزارة الميزاج الإقتصادي السنوي 2021 planing des dépenses prévues dans le PAI 2021			الكلفة الفعلية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة التجمعية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة الإنجاز Année(s) de réalisation	المشروع Les projets
		المبلغ المتبقي للمبرج صيفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b) - ((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرج صيفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
2 024	2 924	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	2020	5- الحماية بالضائق (محيط الحكماء)	
0	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	2020	6- التنوير العمومي بين الشمس	
24 965	0	0	0	0	24 965	25 900	25 900	2020	7- اعمال العميلة والتعبير للطلقات	
0	0	0	0	50 000	0	50 900	200 000	2020	8- قضاء أزمة	
12 550	12 550	12 550	0	200 000	0	290 000	300 000	2020	9- بناء الأشراف (سوق للتمور)	
11 693	11 693	18 064	0	80 000	0	80 000	280 000	2020	10- بناء وحدة القطن لخدمة الأشراف ببلدية البني	
17 420	0	0	0	2 589	17 420	26 000	60 000	2020	11- تجهيز مناخ الحث	
0	0	0	0	793 000	0	793 000	755 000	2020	12- اقتناء معدات للتحفة والطرق	
0	0	0	150 000	100 000	0	200 000	200 000	2020	13- توسعة المشروع البني	
0	0	0	0	5 000	35 000	40 000	120 000	2020	14- اقتناء وسائل النقل	
55 000	0	0	0	4 653	35 337	40 000	40 000	2020	15- اقتناء تجهيزات إعلانية مختلفة	
35 337	0	0	0	0	21 748	21 748	50 000	2020	16- التعداد العميلة والتعبير للطلقات	
21 748	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	2019	17- تجهيز الطرقات برنامج 2019	
0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	2019	18- الترميم برنامج سنة 2019	
0	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	2019	19- التنوير العمومي	
0	0	0	0	75 205	24 795	100 000	100 000	2019	20- عمليات التهيئة والتعبير الأخرى	
20 427	6 432	6 432	0	3 005	21 995	25 000	30 000	2019	21- وحدة دائرية بلدية	
60 872	9 835	22 786	0	80 927	59 073	150 000	150 000	2019	22- مشروعات البلدية	
0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	2019	23- اقتناء معدات لتنظافة والطرق	
585 935	0	0	0	111 570	585 935	697 505	700 000	2018	24- تجهيز طرقات برنامج 2018	
0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	2018	25- الترميم (تهيئة معدات ذوي الإحتياجات الخصوصية)	
13 684	0	0	0	143 116	13 684	160 000	161 200	2018	26- توسعة قصر البلدية	
194 005	0	0	0	94 895	194 095	289 000	216 619	2018	27- ترميم بنادي	
486 801	0	0	0	79 039	486 801	565 840	593 000	2016	28- تجهيز الطرقات 2016	
									-2- مشاريع الشركة بين البلديات	
									
									-3- مشاريع الشركة بين البلديات والجهات	
									
									-4- مشاريع الشركة بين البلديات والوزارات واليانات الأخرى	
									
									-5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	

صفحة							الولاية : تونز								
كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 (السادسية الأولى 2021: من 01 جانفي 2021 إلى غاية 30 جوان 2021)							البلدية : تونز								
محدود ما تم صرفه لغاية الإستثمار منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au décembre 2021 (6) + (2) = (7)							المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطائه الآن لتصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	رئاسة صرف الإستثمارات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري السنوي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلية المجربة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	كلية العملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
المبلغ المتبقي للمبلغ المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)-(2)+(4)			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7- البرامج الوطنية		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7- برامج جذب الأبناء الشعبية		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,7- برامج أخرى		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1- جذب حي الأملالة FRIQI2 وكالة التوظيف		
1700212	118139		41158700	1609300	14097000	14615819							المجموع العام		

التاريخ : 26 جويلية 2021
 الاسم واللقب والصفة والحي :
 عبد الوهاب المكي باي

التاريخ : 26 جويلية 2021
 القاضى البلدي :
 الاسم واللقب والحي والحي :